



Stand van Zaken kadeverbetering Steendam-Tjuchem

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de kadeverbetering langs de zuidzijde van het Afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Henk Hazelhorst van Arcadis via
steendam-tjuchem@arcadis.nl of 06 27 06 02 76.

Waterschap Hunze en Aa's brengt hier de waterkering op orde en de gemeente Midden-Groningen realiseert ontsluitingswegen en een nieuw fietspad op de kade. Arcadis voert deze werkzaamheden uit.

Voortgang

In vorige nieuwsbrieven vertelden we u over alle voorgaande werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en de leidingen, het aanvoeren van grond, de noodzakelijke zettingsperiode, het aanleggen van ontsluitingswegen en het aanpassen van damwanden. Momenteel zijn we bezig met de kade zelf en het fietspad op de kade. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onze werkzaamheden in de komende maanden.

Ondergrond wegen

Begin dit jaar hebben we grond aangebracht ter plaatse van de toekomstige wegen en aan de landzijde van de kade. In de ophogingen zijn zogenaamde zakbakens geplaatst. Dit zijn ijzeren palen die uit de ophogingen omhoogsteken. We meten de hoogte van de zakbakens regelmatig.

Zo kunnen we het zettingsproces volgen en bepalen wanneer de ondergrond (veen) voldoende is gezet.

Ontsluitingswegen

Vanaf augustus 2022 hebben we de ontsluitingswegen aangelegd. Eerst is overtollig zand verwijderd en vervolgens is een funderingslaag van menggranulaat en een eerste asfaltlaag aangebracht. Wij gebruiken de wegen nu als tijdelijke transportroute voor onze werkzaamheden. Ook de bewoners kunnen van deze nieuwe wegen gebruik maken. De inritten zijn inmiddels aangesloten op deze nieuwe weg.

We vertelden in de vorige nieuwsbrief over de vertraging bij de werkzaamheden van het Waterbedrijf Groningen ter hoogte van de Kooilaan. Helaas heeft het waterbedrijf de werkzaamheden daarna ook nog tussentijds moeten staken. Daardoor is nog meer vertraging opgelopen. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden 15 december voltooid.

Gevolg voor onze werkzaamheden is, dat wij pas onlangs met onze werkzaamheden konden beginnen op de plekken waar de oude en de nieuwe waterleiding de nieuwe toegangsweg kruisen. Hier brengen we extra grond en puin aan om het zettingsproces te versnellen. We hopen dat in april 2023 voldoende zetting is opgestreden om de weg af te werken. Gevolg is dat er op de kruising van de nieuwe toegangsweg met de Kooilaan tijdelijk een verhoging van circa 60 cm aanwezig zal zijn. De zetting wordt gemonitord. Pas nadat de ondergrond voldoende is gezet kunnen we op deze de weg gaan afwerken.

Afwerking kade en fietspad tussen Tjuchem en de woonarken in Steendam

Momenteel zijn we bezig met de aanpassingen aan de kade en het fietspad. In één slag verwijderen we het oude fietspad, brengen we de kade in het juiste profiel en brengen we de fundering van het nieuwe fietspad aan. De kade wordt daarbij voorzien van een nieuwe kleilaag. We werken op deze manier eerst vanaf de N33 richting Steendam en vervolgens vanaf de N33 richting Tjuchem. Afhankelijk van het weer hopen we eind januari 2023 het fietspad te kunnen asfalteren. Eind april 2023 denken we het fietspad weer open te stellen. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Als dit gereed is worden de ontsluitingswegen afgewerkt. Naar verwachting is dit eind april 2023.

Steendam

Als laatste werken we het gedeelte in Steendam af tussen de brug en de woonarken. Hier hoeft de kade slechts licht opgehoogd te worden. De werkzaamheden bestaan hier naast het aanbrengen van een kleilaag aan de waterkant, vooral uit een nieuwe inrichting van de weg. De oude asfaltverharding en fundering worden verwijderd en nieuwe worden aangebracht. Ook wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. De inritten naar de huizen worden aan de nieuwe hoogtes aangepast.

Met de bewoners stemmen we individueel de planning en de bereikbaarheid van de woning af. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind januari 2023 en is dit eind april 2023 gereed.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op hunzeenaas.nl/steendam-tjuchem. Hier staan ook de eerdere nieuwsbrieven. Vindt u niet de informatie die u zoekt, dan kunt u altijd contact opnemen met Henk Hazelhorst van Arcadis. Hij is te bereiken via steendam-tjuchem@arcadis.com of via 06 27 06 02 76.

Tot slot

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023. In 2023 zal de waterveiligheid in de polder weer een stukje zijn verbeterd. We hopen ook dat u in het nieuwe jaar zult genieten van de nieuwe infrastructuur die we hebben aangelegd.