

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Versterking waterkering A.G. Wildervanckkanaal Tussenklappenpolder Nummer: Bestuursstukken\2886	Agendapunt: 9
--	----------------------

DB: Ja 28-05-2019	BPP: Nee	FAZ: Ja 12-06-2019	VVSW: Ja 12-06-2019	AB: Ja 26-06-2019
-----------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Laboratorium	Opdrachtgever: Jan van der Laan	Portefeuillehouder: Tjip Douwstra
---	---	---

Ondersteuning van de afdeling: <input checked="" type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input checked="" type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging
--

Externe betrokkenen: Ingezetenen Gemeente Midden Groningen Gasunie Min. van Economische Zaken en Klimaat	Reden: Verwerving van gronden langs het traject Gevoeligheden in het gebied (stikstoffabriek en windmolens) Leidingen en stikstoffabriek Stikstoffabriek
--	---

Samenvatting: De dijk langs het AG Wildervanckkanaal ter plaatse van de Tussenklappenpolder voldoet niet aan de vereiste normen. Voordat de dijken versterkt kunnen worden moet er een plantraject worden doorlopen. Dit plantraject wordt zodanig ingericht dat in samenspraak met belanghebbenden een inpasbare dijkversterking wordt ontworpen. Het plantraject resulteert in een bestuurlijk vast te stellen voorkeursalternatief en een projectplan Waterwet. Om het planproces te kunnen doorlopen wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja In de meerjarenraming 2020 – 2023 is in het meerjareninvesteringschema rekening gehouden met een investering van € 4,5 miljoen voor dit project (inclusief € 250.000,- in 2019). Het nu gevraagde voorbereidingskrediet van € 575.000,- maakt hier deel van uit.
--

AB Voorstel: Een krediet van € 575.000,- beschikbaar stellen voor het project "Planproces versterking kering Tussenklappenpolder".
--

Bijlagen: Nee –

Bestuursvoorstel

Ter inzage (bestuursnet): Nee

Onderwerp(en):

–

Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

Bestuursvoorstel

Inleiding

De beoordeling van de waterkering van de Tussenklappenpolder langs het A.G. Wildervanckkanaal is medio maart 2019 afgerond. In de beoordeling is bepaald dat bovengenoemde waterkering moet worden versterkt. De kering voldoet niet aan de hoogte eis en aan de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en piping. Bij het hoogwater van januari 2012 zijn bij deze dijk op diverse plekken zandmeevoerende wellen (piping) geconstateerd. Destijds is met beheersmaatregelen de dijk gestabiliseerd.

Dit voorstel dient om een voorbereidingskrediet vrij te vragen voor onderzoeken, integraal-ontwerp van de versterking van de waterkering en het interactief meenemen van belanghebbenden voor het opstellen van een projectplan Waterwet.

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan

De waterkering langs het A.G. Wildervanckkanaal van de Tussenklappenpolder moet voldoen aan een IPO veiligheidsniveau van 1:1000 jaar met een tijdhorizon van 25 tot 50 jaar. Met de toezichthouder, de provincie Groningen, is afgesproken dat de waterkering eind 2021 moet voldoen aan het gestelde veiligheidsniveau.

Huidige situatie/analyse van het probleem

De waterkering (c.a. 2,35 km) langs het A.G. Wildervanckkanaal voldoet niet aan de gestelde eisen en moet voor 2021 worden aangepast zodat deze de komende 25 tot 50 jaar voldoet aan de gestelde eisen.



Ligging van de betreffende waterkering

Ontwikkelingen in het gebied

In de Tussenklappenpolder zijn een aantal economische ontwikkelingen aan de gang die van belang zijn bij de uitwerking van het plan voor de verbetering van de waterkering. De meeste partijen zijn op de hoogte van de noodzakelijke versterking. De partijen wachten op de planuitwerking van ons waterschap en hebben reeds uitgesproken betrokken te willen worden bij deze uitwerking.

Bestuursvoorstel

Door partijen vanaf het begin te betrekken in de planuitwerking kunnen belangen zorgvuldiger worden meegenomen en afgewogen. Op deze wijze kan worden ingezet op samenwerking en worden bijgedragen aan een gezamenlijk gedragen resultaat.

Het ontwerp moet in samenspraak met de omgeving worden uitgewerkt om een gedragen projectplan Waterwet te kunnen opstellen. Belangrijke spelers vanuit de omgeving zijn:

- Gasunie (leidingen en stikstoffabriek)
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Stikstoffabriek)
- Provincie Groningen (stikstoffabriek, windmolens provinciaal omgevingsplan)
- Gemeente Midden Groningen (stikstoffabriek en windmolens)
- Kabel- en leiding beheerders
- Perceeleigenaren aanliggende percelen
- Sunvest (energiepark Duurkenakker)

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven

Het in de omgeving in te passen ontwerp (inclusief onderzoeken en technisch ontwerp) moet in samenspraak met de omgeving worden uitgewerkt.

Het plantraject omvat onder ander de volgende activiteiten en mijlpalen:

- Geotechnisch grondonderzoek en nadere bepaling sterkteparameters door laboratorium testen
- Opstellen communicatieplan
- Geohydrologische onderzoeken (grondwaterstanden en stromingen in diverse grondlagen)
- In overleg met stakeholders aanliggende eigenaren een passend ontwerp opstellen
- Bestuurlijk (dagelijks bestuur) vaststellen van een voorkeursvariant (passend ontwerp)
- Uitwerken voorkeursvariant tot definitief ontwerp incl. investeringsramingen
- Grondverwerving (gesprekken taxaties en voorlopige koopcontracten)
- Plan tot verlegging van kabels en leidingen
- Opstarten van procedures Omgevingswet en vergunningen
- Vaststellen (dagelijks bestuur) ontwerpprojectplan Waterwet Ter inzage leggen van het ontwerpprojectplan Waterwet
- Vaststellen (dagelijks en algemeen bestuur) van het projectplan Waterwet incl. aanvragen uitvoeringskrediet.

Na de vaststelling van het ontwerpprojectplan Waterwet kan worden gestart met de voorbereiding van de uitvoeringsfase.

- Contract opstellen voor de uitvoering
- Aanbesteden van de werkzaamheden
- Opdrachtverlening gunnen van de realisatie opdracht

Na opdrachtverlening volgt de realisatie van de dijkversterking.

Duurzaamheid wordt in de planuitwerking meegenomen en benoemd.

Bestuursvoorstel

Risico's en kansen

Voor het realiseren van de versterking langs het A.G. Wildervanckanaal van de Tussenklappenpolder is een projectplan Waterwet nodig. Een door de betrokkenen gedragen projectplan vergt veel overleg met betrokken partijen. De kans dat er in het omgevingsproces met een of meer betrokken partijen geen overeenstemming wordt bereikt is altijd aanwezig.

Voor de grondverwerving wordt er uitgegaan van verwerving op minnelijke basis. Indien dit niet lukt, bestaat er de mogelijkheid om gedoogplicht op te leggen. Ook kunnen er eventueel onteigeningsprocedures worden gestart. Beide mogelijkheden vergen extra bestuurlijke besluitvorming en tijd.

Een belangrijk onderdeel van het planproces is het ontwerp van de waterkering. Op basis van grondparameters, geohydrologische parameters, mogelijke technische oplossingsrichtingen en kosten moet het ruimte beslag van het ontwerp te worden geminimaliseerd en geoptimaliseerd. Door de oplossingsrichtingen in het proces steeds met belanghebbenden te bespreken is de kans groot dat er een door belanghebbenden gedragen oplossing wordt gevonden voor de versterking van de waterkering.

Financiën

Voor het doorlopen van het planproces, het uitvoeren van de benodigde geotechnische- en geohydrologische onderzoeken, het uitwerken van het ontwerp, de voorbereiding voor grondverwerving en de voorbereiding van de uitvoeringsfase wordt een voorbereidingskrediet geraamd van € 575.000,-.

In de meerjarenraming 2020 – 2023 is in het meerjareninvesteringsprogramma rekening gehouden met een investering van € 4,5 miljoen voor dit project (inclusief € 250.000,- in 2019). Het nu gevraagde voorbereidingskrediet van € 575.000,- maakt hier deel van uit.

De kapitaallasten behorende bij de totale investering bedragen het eerste jaar € 267.000,-. Deze dalen jaarlijks door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode. De kapitaallasten van alleen het voorbereidingskrediet bedragen het eerste jaar € 34.000,-.

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak

Projectplan

Voor de versterking van de waterkering A.G. Wildervanckanaal van de Tussenklappenpolder is conform de Waterwet een Projectplan Waterwet vereist. De versterking langs de A.G. Wildervanckanaal resulteert namelijk in een aanpassing van de legger, wat als maatgevend criterium geldt.

In de inspraakverordening van het waterschap Hunze en Aa's 2013 staat dat inspraak van toepassing is op Projectplannen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet. Het Projectplan moet daarom conform de procedure ter inzage worden gelegd. Dit is voorzien in het voorjaar van 2020.

Grondverwerving

Voor de grondverwerving wordt uitgegaan van het principe van minnelijke verwerving. Op een moment zullen alle grondbezitters een aanbieding van het waterschap ontvangen.

Bestuursvoorstel

Mocht een eigenaar zijn grond niet willen verkopen, dan bestaat de mogelijkheid een gedoogplicht op te leggen of onteigeningsprocedures te starten. De Waterwet biedt het waterschap namelijk de mogelijkheid om rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken te verplichten om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen. Hiervoor heeft het waterschap op grond van de Waterwet een Leidraad opgesteld die praktisch uitlegt hoe dergelijke procedures verlopen. Vergunningen en ontheffingen
Gedurende het planproces zal een inventarisatie worden gemaakt van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn om de versterking van de waterkering te realiseren. De benodigde aanvragen hiervoor zullen tijdig worden aangevraagd.

Communicatie

Tijdens het planproces wordt rekening gehouden met het betrekken van partijen, hiervoor zullen structureel overleggen met betrokken partijen. Ook zullen overige belanghebbenden en belangstellenden worden geïnformeerd. Ten behoeve van de communicatie zal een communicatieplan worden uitgewerkt.

Uitvoering/tijdspad

Het planproces en de geotechnische onderzoeken zullen dit najaar worden opgestart. De verwachting is dat het projectplan Waterwet na ter inzage legging medio 2020 door het algemeen bestuur kan worden vastgesteld.

Voorstel

Een krediet van € 575.000,- beschikbaar stellen voor het project "Planproces versterking kering Tussenklappenpolder".

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf