

# Bestuursvoorstel

<b>Onderwerp:</b> Wijzigingen Baggeren Mussel Aa Kanaal <b>Nummer:</b> 3662	Agendapunt: 5
--	---------------

<b>DB:</b> Ja 6-09-2022	<b>BPL:</b> Nee	<b>FAZ:</b> Nee	<b>VVSW:</b> Ja 21-9-2022	<b>AB:</b> Ja 05-10-2022
----------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------

<b>Opsteller:</b> Edwin de Gries, (0598) 69 3216 Beleid, Projecten en Laboratorium	<b>Opdrachtgever:</b> Jan van der Laan	<b>Portefeuillehouder:</b> Tjip Douwstra
---	---	---

<b>Ondersteuning van de afdeling:</b> <input type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging
--

<b>Externe betrokkenen:</b>	<b>Reden:</b>

<b>Samenvatting:</b> In het Mussel Aa kanaal is vervuiling aangetroffen van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde. In het voorgaande bestuursvoorstel (3285) was hiervoor een voorbehoud gemaakt. Het verwijderen/saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde vindt plaats eind 2022. De kosten voor het opruimen van deze verontreiniging bedragen € 172.000,-.
--

<b>Duurzaamheidsparagraaf:</b> Nee
------------------------------------

<b>Begrotingsaspecten:</b> Ja De meerkosten van € 172.000,- voor het saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde kunnen niet worden geactiveerd. Deze kosten worden meegenomen in de najaarsrapportage 2022 en komen ten laste van de taak zuiveringsbeheer.
---

<b>AB-voorstel:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instemmen met het verwijderen/saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde;</li><li>- Verstrekken van een aanvullend exploitatiebudget van € 172.000,- voor het verwijderen van het niet verspreidbare baggerslib en dit bedrag in de najaarsrapportage verwerken ten laste van de taak zuiveringsbeheer.</li></ul>
--

<b>Bijlagen:</b> Nee
-------------------------

<b>Besluit/opmerkingen bestuur:</b>
<b>Paraaf secretaris-directeur:</b>

## Inleiding

We zijn na besluitvorming over Baggeren Mussel Aa kanaal gestart met de voorbereiding tot en met aanbesteding van het werk. Tijdens de voorbereiding bleek toch niet verspreidbare (= verontreinigde) baggerslib aanwezig te zijn t.g.v. effluentlozing van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde. In het project en aanvraag krediet in het bestuursvoorstel was hier geen rekening mee gehouden.

## Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan

In het project Baggeren Mussel Aa kanaal zijn de uitgangspunten van het vastgestelde bestuursvoorstel 3285 gewijzigd. Het vrijkomende baggerslib was aangemerkt als verspreidbare slib op aanliggende (landbouw)percelen. In de besteksfase is verontreinigde baggerslib stroomafwaarts van het lozingspunt van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde waargenomen.

## Huidige situatie/analyse van het probleem

*Verontreinigde baggerslib vm. RWZI Veele/Vlagtwedde:*

De verontreinigde baggerslib ten oosten van het lozingspunt is in het verleden niet/niet geheel gesaneerd bij het amoveren van de RWZI. Het slib kan in het project Baggeren Mussel Aa Kanaal als één werk worden uitgevoerd.

Het verwijderen van de verontreinigde baggerslib wordt begroot op € 172.000,- op basis van de laagste inschrijver bij de aanbesteding.

## Extern betrokkenen/extern overleg

In de huidige project "Baggeren Mussel Aa kanaal" is in de bestekvoorbereiding rekening gehouden met de verontreinigde baggerslib. Het voorstel heeft hiermee geen extra invloed op extern betrokkenen en/of overleggen.

## Financiën

Voor het verwijderen van de verontreiniging wordt een aanvullend budget gevraagd van € 172.000,-. Omdat deze kosten voor het saneren van de verontreinigde baggerslib van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde niet kunnen worden geactiveerd wordt voor deze meerkosten wordt in de najaarsrapportage 2022 een voorziening gevormd. Deze kosten komen ten laste van de taak zuiveringsbeheer.

## Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak

In de bestekvoorbereiding van het project "Baggeren Mussel Aa kanaal" (incl. verontreinigde baggerslib) zijn alle benodigde wettelijke kader/juridische procedures doorlopen.

## Communicatie

De communicatie richting de (aanliggende)omgeving en stakeholders m.b.t. gewijzigde uitvoeringstermijn verloopt samen met het project "Baggeren Mussel Aa kanaal".

## Uitvoering/tijdspad

Onlangs bent u op voorhand op de hoogte gebracht dat het werk inmiddels is gegund, behoudens de werkzaamheden m.b.t de verontreinigde baggerslib. Dit om redenen van toen gunstige weersomstandigheden en om de voortgang erin te houden. Hierdoor zal het totale baggerwerkwerk naar verwachting voor het broedseizoen van 2023 zijn uitgevoerd.

## Evaluatie

Na de voorbereidings- en/of uitvoeringsfase van het project zal er een evaluatie plaatsvinden, overeenkomstig afspraken. Dit heeft al geresulteerd in een korte evaluatie. Op basis hiervan zullen we de komende periode aandacht schenken aan in het verleden geamoveerde RWZI's i.r.t. voorgenomen baggerprojecten. Dit om in een eerder stadium verontreinigde baggerslib in beeld te krijgen en hier vroegtijdig op te kunnen anticiperen.

## Voorstel

- Instemmen met het verwijderen/saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde;
- Verstrekken van een exploitatiebudget van € 172.000,- voor het verwijderen van het niet verspreidbare baggerslib en dit bedrag in de najaarsrapportage verwerken ten laste van de taak zuiveringsbeheer.

Namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers  
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink  
dijkgraaf