

id	Taakmod./% voltooid	Auteur	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorgaande taken	Opvolgende taken	Code	Planning Verkenningssfase Dollardijk																																								
										feb	mar	apr	mei	jun	kw 3, 2025	kw 4, 2025	dec	jan	feb	mar	apr	mei	jun	kw 1, 2026	kw 2, 2026	kw 3, 2026	kw 4, 2026	dec	jan	feb	mar	apr	mei	jun	kw 1, 2027	kw 2, 2027	kw 3, 2027	kw 4, 2027	dec	jan	feb	mar	apr	mei	jun	kw 1, 2028	kw 2, 2028	kw 3, 2028	kw 4, 2028	dec
0	0%	nvt	Planning Grote Polder	1095,5 dagen	maa 5-5-25	maa 16-7-25					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
1	0%	nvt	1 Mijlpalen	161 dagen	maa 5-5-25	maa 15-12-25		3			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
2	0%	nvt	1.1 Startfase	0 dagen	maa 15-12-25	maa 15-12-25	2	28:11;58;60;61;27;25;26;65;67			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
3	0%	nvt	1.2 Start Verkenning	0 dagen	maa 16-8-27	maa 16-8-27	194;213;160;161;164	6;21;22			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
4	0%	nvt	1.3 End Verkenning	1 dag	vrj 13-8-27	maa 16-8-27	164GE				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
5	0%	nvt	1.4 Plan van aanpak Planuitwerkingsfase 100%	100 wkn	maa 16-8-27	maa 16-7-29	4;210;165	7			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
6	0%	nvt	1.5 Start Planuitwerking	0 dagen	maa 16-7-29	maa 16-7-29	6;21;22	8			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
7	0%	nvt	1.6 End Planuitwerking	0 dagen	maa 16-7-29	maa 16-7-29		7			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
8	0%	nvt	1.7 Start uitvoering	0 dagen	maa 16-7-29	maa 16-7-29		7			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
9	0%	nvt	2 Projectmanagement (PM)	435,5 dagen	din 16-12-25	din 17-8-27					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
10	0%	nvt	2.1 Managen projectopdracht	147 dagen	din 16-12-25	woe 8-7-26					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
11	0%	IB	2.1.1 Mobilisatiemaand IB	4 wkn	din 16-12-25	maa 12-1-26	3	34;54;64;99;100;92;93;168;194			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
12	0%	IB/OG	2.1.2 Project startup	2 dagen	din 13-1-26	woe 14-1-26	11	148E+6 mndn;13;47;30	ACT-146		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
13	0%	IB	2.1.3 Opstellen Projectmanagementplan (PMP) Verkenning	2 wkn	don 15-1-26	woe 28-1-26	12	34;54;64;99;100;92;93;168;77;1	ACT-147		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
14	0%	IB/OG	2.1.4 Project followup	1 wk	don 2-7-26	woe 8-7-26	128E+6 mndn		ACT-146		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
15	0%	nvt	2.2 Managen besluitvorming	141 dagen	maa 1-2-27	din 17-8-27			WPK-73		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
16	0%	nvt	2.2.1 Besluitvorming door bestuur en bevoegde gezagen	141 dagen	maa 1-2-27	din 17-8-27			WPK-104		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
17	0%	OG	2.2.1.1 Besluit DB -> Nota Kansrijke Alternatieven (Nota KA)	2 wkn	maa 1-2-27	maa 15-2-27	132	137			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
18	0%	OG	2.2.1.2 Besluit DB -> Definitieve Nota VKA + mer-aanmeldnotitie	2 wkn	maa 21-6-27	maa 5-7-27	152;148;31		PRO-128		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
19	0%	OG	2.2.1.3 Besluit AB -> Plan van Aanpak Planuitwerking	1 dag	maa 16-8-27	din 17-8-27	164	178GE	PRO-129		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
20	0%	OG	2.2.2 Organiseren directeurenoverleg Programmadirectie HWBP, besluitvorming door HWBP	1 dag	maa 16-8-27	din 17-8-27			ACT-85		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
21	0%	OG	2.2.2.1 Rapport eindverantwoording HWBP	1 dag	maa 16-8-27	din 17-8-27	4	7	PRO-37		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
22	0%	OG	2.2.2.2 Aanvraag subsidieaansluiting	1 dag	maa 16-8-27	din 17-8-27	4	7	PRO-131		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
23	0%	nvt	3 Omgevings Management (OM)	596 dagen	maa 5-5-25	maa 16-8-27			WPK-128		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
24	0%	nvt	3.1 Managen OM-proces	435 dagen	din 16-12-25	maa 16-8-27			WPK-75		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
25	0%	nvt	3.1.1 Managen OM-team en OM-scope	435 dagen	din 16-12-25	maa 16-8-27	3		WPK-78		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
26	0%	IB	3.1.1.1 Periodiek OM-overleg en OTD-overleg	435 dagen	din 16-12-25	maa 16-8-27	3		ACT-238		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
27	0%	OG	3.1.1.2 Aansturen omgevingsteam	435 dagen	din 16-12-25	maa 16-8-27	3		ACT-42		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
28	0%	OG	3.1.1.3 Uitvoeren OM-scope management	435 dagen	din 16-12-25	maa 16-8-27	3		ACT-236		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
29	0%	nvt	3.2 Doorlopen (wettelijke) procedures (planologisch-juridisch)	40 dagen	don 15-1-26	woe 11-3-26			WPK-76		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
30	0%	OG	3.2.1 Opstellen participatie en communicatieplan	2 wkn	don 15-1-26	woe 28-1-26	12	38;31	PRO-140		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
31	0%	OG	3.2.2 Opstellen besluitvormingskalender	6 wkn	don 29-1-26	woe 11-3-26	30	18	PRO-140		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
32	0%	nvt	3.2.3 Aanpak en invulling Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)	30 dagen	don 29-1-26	woe 11-3-26			WPK-111		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
33	0%	OG/IB	3.2.3.1 Opstellen omgevingsmanagementplan	1 mnd	don 29-1-26	woe 25-2-26	13	110	ACT-168		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
34	0%	OG/IB	3.2.3.2 Opstellen issue- en stakeholderanalyse	6 wkn	don 29-1-26	woe 11-3-26	11;13	110	PRO-40		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
35	0%	nvt	3.3 Participatie en communicatie (participeren en communiceren omgeving)	596 dagen	maa 5-5-25	maa 16-8-27			WPK-77		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
36	0%	nvt	3.3.1 Organiseren en uitvoeren bestuurlijke participatie	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27			WPK-83		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
37	0%	OG/IB	3.3.1.1 Met gemeente organiseren (en voorzitten) overleggen over vergunningen en procedures.	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27			ACT-43		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
38	0%	OG/IB	3.3.1.1.1 Agenda en prestaties	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27	11;13;30	39GB	PRO-195		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
39	0%	OG/IB	3.3.1.1.2 Verslag van de opbrengst gesprekken	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27	38GB		PRO-196		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
40	0%	OG/IB	3.3.1.2 Voorbereiden samenwerkingsafspraken bezogge over meekoppellansen, verantwoording participatie.	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27			ACT-45		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
41	0%	OG/IB	3.3.1.2.1 Samenwerkingsafspraken dijversterking met bevoegde gezagen	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27	11;13	42GB	PRO-197		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
42	0%	OG/IB	3.3.1.2.2 Samenwerkingsafspraken meekoppellansen met bevoegde gezagen	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27	41GB		PRO-198		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
43	0%	OG/IB	3.3.1.2.3 Intentievereenkomst meekoppellansen na loop 1	2 wkn	don 2-7-26	woe 15-7-26	112GB	118	PRO-154		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
44	0%	OG	3.3.1.2.4 Intentievereenkomst meekoppellansen na loop 2	2 wkn	maa 21-12-26	maa 4-1-27	125GB	132			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
45	0%	OG	3.3.1.2.5 Intentievereenkomst meekoppellansen na loop 3	2 wkn	maa 26-4-27	maa 10-5-27	140GB	148			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
46	0%	nvt	3.3.2 Organiseren en uitvoeren publiekparticipatie	596 dagen	maa 5-5-25	maa 16-8-27			WPK-84		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
47	0%	OG	3.3.2.1 Opstellen kennisgeving voornemen participatie	4 wkn	don 15-1-26	woe 11-2-26	12	48			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
48	0%	OG	3.3.2.2 ter inzage legging kennisgeving voornemen en participatie	4 wkn	don 12-2-26	woe 11-3-26	47	49GB+2 wkn			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
49	0%	OG/IB	3.3.2.3 Startbijeenkomst (incl. verslag van de opbrengst gesprekken)	1 dag	don 26-2-26	don 26-2-26	48GB+2 wkn	110	PRO-201		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
50	0%	OG/IB	3.3.2.4 Inventariseren en honoreren eisen en wensen (uitvoeren klantenserviceproces (KES))	596 dagen	maa 5-5-25	maa 16-8-27			ACT-246		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
51	0%	OG	3.3.2.4.1 Uitvoeren van diverse contactmomenten met omgeving	596 dagen	maa 5-5-25	maa 16-8-27			PRO-205		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
52	0%	OG/IB	3.3.2.4.2 Verslag van de opbrengst gesprekken	596 dagen	maa 5-5-25	maa 16-8-27			PRO-201		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
53	0%	OG	3.3.2.5 Opstellen KES	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27			PRO-206		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
54	0%	IB	3.3.2.5.1 KES in Relatics	403 dagen	don 29-1-26	maa 16-8-27	11;13	55GB+1 wk	PPE-616		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Opstartfase 15-12 16-8 16-8 16-7 16-7 </div>																																							
55	0%	OG/IB	3.3.2.5.2 Verificatie en validatie KES	398 dagen	don 5-2-26	maa 16-8-27	54GB+1 wk																																											

